FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE	F14
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Date	2023-10-06

LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE

Bassin	Bassin 2
Voie	Rue des Albères
Localisation	Maison N°2
Domaine	Domaine privé

IDENTIFICATION DU DESORDRE

Photographie générale

Photographie de l'anomalie

Désordre	Gouttière
Quantité	1 u
Réponse à la fumée	Nette et Rapide
Réponse au colorant	Non déterminé
Surface drainée	50 m²
Remarque	

TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge	du particulier
Réhabilitation	Déconnexion de la gouttière du réseau
Coût estimé	400 €HT
Gain excompté	0.5 m³/10 mm de pluie